

Kietrz, dnia 7 listopada 2012 roku

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrze w ramach sprawdzenia zaleceń i wniosków z kontroli przeprowadzonej w dniach 5-6 grudnia 2011r w/w komisji dotyczących inwestycji w 2010 r. i 2011 r. na drogach gminnych.

Posiedzenie odbyło się w dniu 06.11.2012 roku, w którym uczestniczyli:

Mirosław Skoczylas – przewodniczący;

Bronisława Pawlik –członek;

Lesław Kuśnierz –członek;

Lech Duda – członek;

Andrzej Ciura-inspektor ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa UM w Kietrze;

Sergiusz Pajonczek -przedstawiciel wykonawcy - Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o., ul Adamczyka 12 w Raciborzu.

Adam Parowiec - przedstawiciel wykonawcy – j.w.

W spotkaniu zabrakło przedstawiciela drugiego wykonawcy- Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostów S.A. ul. Kolejowa 1 w Głubzycach.

Komisja dokonała wizji lokalnej na wszystkich odcinkach remontowanych dróg ujętych w protokole z dnia 7 grudnia 2011 roku, co do których były zastrzeżenia.

1. Dzierżysław ul .Zamkowa – naprzeciw posesji nr 3 na powierzchni ok.1 m² nadal widoczne są pojedyncze poprzeczne i podłużne pęknięcia nawierzchni drogi.

2. Nasiedle ul. Szkolna – na wprost budynku szkoły przy łączeniu remontowanej części z bieżącą powstał wyraźny próg, który wymaga niwelacji. Na odcinku ok. 20 m na poboczu drogi wykonano posypkę z emulsją, brak emulsji kończącej nawierzchnię drogi.

3. Nowy Dwór - na drodze widoczne pojedyncze nieliczne pęknięcia, nie zebrane pobocze drogi, a taka czynność jest zawarta w przedmiarze tej drogi pkt 1.5 „KNR 231/1402/3 –ściananie poboczy ręcznie, grubości do 10cm na dł. 22,5m². W części zadania wykonanego przez Firmę z Głubzyc „nagle obniżenie poziomu drogi”- zostało zniwelowane- należy jednak tą część monitorować na wiosnę przyszłego roku.

4. Kietrz ul. Nadbrzeźna - łąta zaznaczona w protokole została usunięta w sposób nie zadawalający - grube kruszywo, obok łąty nadal stoi woda!.

5. Kietrz ul. Zatorze - widoczne 3 duże łąty, których krawędzie nie są zabezpieczone, połączone z drogą właściwą!.

- Przy posesji nr 28 na łącie stoi woda - przedstawiciel wykonawcy zaproponował położenie szerszej łąty z właściwym spadem.

- Przy posesji nr 30 - duże lustro wody przy krawężniku!.

- Przy posesji nr 32 - zastoiny wody wprost przed wejściem do budynku!.

- Na wjeździe na ulicę od strony kombinatu po lewej stronie też stoi woda!.

WNIOSKI

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6 dają możliwość monitorowania na

bieżąco wykonywanych robót oraz ich częściowego odbioru tak przez Inspektora Nadzoru jak też przez Zleceniodawcę i z tych uprawnień należy bezwzględnie korzystać.

2. W sytuacji kłopotów firmy wykonującej zadanie, korzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które wynosi 5% ceny ofertowej.

3. Przedstawiciele PRD Racibórz zobowiązali się do usunięcia usterek do dnia 15 grudnia 2012 roku.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej. Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest obowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn jak również o tym, że kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, pisemnych uwag do ustaleń zawartych w protokole.

Podpisy członków komisji:

Mirosław Skoczylas przewodniczący

Bronisława Pawlik członek

Lesław Kuśnierz członek

Lech Duda członek

.....
.....
.....
.....

BURMISTRZ

.....
mgr inż. Józef Matela

data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej