

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej przez Komisję rewizyjną Rady Miejskiej w Kietrz na podstawie Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 27.01.2011r.

Termin kontroli: 5-6 grudnia 2011 roku.

Temat kontroli: „**Kontrola przeprowadzonych inwestycji w 2010 i 2011r na drogach gminnych (budowy, remonty).**”

W posiedzeniu komisji uczestniczyli:

- Mirosław Skoczylas – Przewodniczący Komisji rewizyjnej
- Bronisława Pawlik- członek Komisji rewizyjnej
- Lesław Kuśnierz- członek Komisji rewizyjnej
- Lech Duda – członek Komisji rewizyjnej
- Kazimierz Bedryj- kierownik referatu gospodarki komunalnej, budownictwa i drogownictwa Urzędu Miejskiego w Kietrz
- Andrzej Ciura- inspektor ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Kietrz.

Szczególnej analizie poddano wszystkie inwestycje przeprowadzone na drogach gminnych w latach 2010-2011 poprzez zapoznanie się z następującymi dokumentami:

- przedmiar remontów i budowy dróg ;
- protokoły budowlane;
- kosztorysy budowy lub remontu;
- umowy związane z inwestycją.

Wykaz inwestycji prowadzonych na drogach gminnych w roku 2010:

	<i>Kosztorys inwestorski (przedmiar)</i>	<i>Kosztorys powykonawczy</i>	<i>obmiar komisyjny</i>
Nasiedle ul. Szkolna	697,5m ²	596,5 m ²	581,5 m ²
Nowy Dwór	567,6 m ²	585,9 m ²	562,8 m ²
Rogożany	533,0 m ²	362,6 m ²	-
Dzierżysław ul. Zamkowa	1834,9 m ²	1847,4 m ²	-
Kietrz ul. Zatorze	541,93 m ²	582,93 m ²	-
Razem	4174,93 m²	3975,33 m²	-

W 2010 r. zrealizowano 3975,33 m² powierzchni bitumicznej za kwotę 224.077,00 zł przez PRD Sp. z o.o w Raciborzu. Średnia cena 1 m² wyniosła 56,37 zł.

Oprócz w/w zrealizowano również:

- drogę transportu rolnego w Gniewkowicach 830 m² na kwotę 145.235,47 zł.
- Kietrz ul. Cegielniana 2981 m² na kwotę 1.091.958,30 zł
- Kietrz ul. Młyńska 681 m² na wartość 68.912,48 zł.

Rok 2011:

	<i>Kosztorys inwestorski (przedmiar)</i>	<i>Kosztorys powykonawczy</i>	<i>obmiar komisyjny</i>
Pilszcz ul. Krasickiego	3493 m ²	3841 m ²	-
Nowy Dwór	1166 m ²	1240 m ²	-
Wojnowice PGR	2600 m ²	2683 m ²	-
Wojnowice Świetlica	268 m ²	303 m ²	-
Nowa Cerekwia	298 m ²	307 m ²	-
Kietrz ul. Nadbrzeźna	515 m ²	707 m ²	710 m ²
Razem	8340 m²	9081 m²	-

W 2011r. wykonano 9081 m² powierzchni bitumicznej za kwotę 330.838,28 zł przez PRD i M S.A w Głubczycach. Średnia cena 1 m² 36,43 zł.

Oprócz w/w zrealizowano:

- Kietrz ul. Kościuszki 1028 m² drogi i 401 m² chodnika na wartość 257.315,77 zł.

Remont nawierzchni dróg na terenie Gminy Kietrz dokonywany jest na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena w znaczeniu 100%.

W 2010 r. najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Adamczyka 12 w Raciborzu. W przetargu uczestniczyły trzy podmioty. Natomiast w 2011r. najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostów S.A ul. Kolejowa 1 w Głubczycach na kwotę 330.838,28 zł. W przetargu uczestniczyły trzy podmioty.

Nieliczne zadania wykonywane były w systemie ryczałtowym (Hydrokan).

Naprawa nawierzchni bitumicznych wykonywana również była remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów.

W roku 2010 zużyto 180 ton masy na wartość 63.460,00zł,

W roku 2011 zużyto 195 ton na wartość 69.315,00zł.

Komisja dokonała przeglądu remontowanych dróg w 2010r. przez PRD Sp. z.o.o. w Raciborzu:

1. Dzierżysław ul. Zamkowa

Stwierdzono uszkodzenia liniowe- pęknięcia pojedyncze, podłużne oraz pojedyncze poprzeczne na powierzchni ok. 3 m²

2. Gniewkowice

Bez zastrzeżeń

3. Nasiedle ul. Szkolna

Dokonano 7 pomiarów szerokości pasa drogi, gdzie szerokość minimalna wynosiła 3,3m, maksymalna 4,5m, średnia 3,68. Długość wyznaczono kołem pomiarowym na wartość 158mb, co daje 581,5 m²

Protokół powykonawczy mówi o 596,5 m²

Nawierzchnia przy poboczach na odcinku ok. 20m na liczne podłużne i ukośne pęknięcia.

